

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	OPRAVA BUDOVY ZŠ VELATY - HAVARIJNÁ SITUÁCIA	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	VELATY
Objednávateľ	OBEC VELATY	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	BETOSTAV spol. s r.o. SEČOVCE	31700896	2020506290
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		28.09.2011	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 565	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 6 311	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 463	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 7 340	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 7 339,69	
				24 20 % 7 339,69 DPH 1 467,94	
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 807,63	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0	
				27 Kľzavá doložka 0	
				28 Zvýhodnenie + - 0	


 Pečiatka

 ul. Štaničná 8/
 078 18 Velat
 IČO 332020

Pečiatka

 BETOSTAV
 spol. s r.o.
 078 11 SEČOVCE

PREVEDENÉ PRÁCE

Stavba: OPRAVA BUDOVY ZŠ VELATY - HAVARIJNÁ SITUÁCIA

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OBEC VELATY
Zhotoviteľ: BETOSTAV spol. s r.o. SEČOVCE
Dátum: 28.9.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
6										
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
15	011	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a hr. 8cm	m2	480,000	9,42	564,97	5 779,20	6 344,17	30,502
4	011	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 10mm	m2	480,000	2,62	0,00	4 521,60	4 521,60	6,518
21	611	6114105600	Plastové okno SALAMANDER sklopné výšky/šírky 900/1100 mm	ks	1,000	156,94	0,00	1 257,60	1 257,60	23,923
19	000	00000000	Plastové výplne vstupné dvere D1 900/2100	ks	1,000	408,03	408,03	0,00	156,94	0,029
									408,03	0,030
9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
1	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	336,580	0,63	0,00	212,05	212,05	0,000
2	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	336,580	0,31	0,00	104,34	104,34	0,000
16	011	953945108	Profil soklový hliníkový SI 12 BAUMIT	m	128,880	1,67	0,00	215,23	215,23	0,000
PSV										
Práce a dodávky PSV										
764										
Konštrukcie klampiarske										
7	562	5624900350	Plast Parapet 250x25 mm Plastikwood	m	70,300	5,65	397,20	0,00	397,20	0,035
8	562	5624900360	Plast Parapet 200x25 mm Plastikwood	m	10,910	6,07	66,22	0,00	66,22	0,005
9	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,041	11,73	0,00	0,48	0,48	0,000
Celkom							1 028,39	6 311,30	7 339,69	30,542